



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Номер документа	Дата составления

Наименование объекта

Административное здание ГПУ

Материально ответственное лицо

Заведующая хозяйством – Шишигина О.Г.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Полный износ подвесных потолков	
2	Линолеум на полах порван	
3	Бетон на площади перед зданием с выбоинами	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	Смена плит подвесного потолка типа «Армстронг»	M2	106,0	
2.	Разборка подвесного потолка	M2	101,7	
3	Демонтаж светильников	шт.	13	
4	Устройство подвесного потолка по каркасу из оцинкованного профиля	M2	101,7	
5	Установка светильника ранее демонтированного	шт	13	
6.	Разборка покрытий полов из линолеума с разборкой плинтусов деревянных	M2	30,0	
7	Устройство покрытий полов из линолеума на теплоизолирующей подоснове на клею с устройством плинтусов пластиковых	M2	30,0	
8	Устройство бетонных покрытий тощ. 200мм	M2	28,0	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ

(Должность)


(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

Завхоз ГПУ

(Должность)


(подпись)

О.Г.Шишигина

(Ф.И.О.)

Вед.инженер ОКС и Р


(Должность)


(подпись)

Т.В.Кейман

(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»


Асадулаев М.Г.