



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Номер документа	Дата составления

Наименование объекта Общезижитие (95 мест) ул. Энтузиастов, 43
Материально ответственное лицо Заведующая общежитием Ларина О.Н.
Инвентарный номер объекта _____
Дата ввода в эксплуатацию _____
Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Душевые поддоны треснули	
2	Обшить откосы окон сайдинг с мелким профилем	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
<i>С/У – душевая (мужской) на правой стороне от фасада</i>				
1	Демонтаж душевых перегородок	м ²	3,4	2 перегородки из обшитые из пластика с деревянным каркасом
2	Демонтаж душевых поддонов с металлическими стойками к ней	шт.	3	
3	Демонтаж конструкции из пластика	м ²	0,37	
4	Демонтаж металлических трубопроводов - Ø25мм; - Ø32мм	- п.м.; - п.м.	9,4 4,8	
5	- Монтаж пластиковых труб Ø25мм; - отводы; - тройники; - соединительная муфта металлической и пвх труб (фитинг); - муфта для соединения подводящего шланга от ТЭН (водонагревателя) с пвх трубой (фитинг); - крепление для труб (хомуты); - шаровые краны	- п.м.; - шт.; - шт.; - шт.; - шт.; - шт.; - шт.; - шт.	14,7 4 4 1 1 6 2	Краны шар.диам.25мм-1шт, диам.20мм-1шт
6	Монтаж душевых поддонов со стойками на них	шт.	2	
7	Монтаж перегородаживающих ПВХ кабинок	м ²	6,6	2 кабинки
<i>С/У – душевая (мужской) на левой стороне от фасада</i>				
8	Демонтаж душевых перегородок	м ²	3,4	2 перегородки из обшитые из пластика с деревянным каркасом
9	Демонтаж душевых поддонов с	шт.	2	

	металлическими стойками к ней			
10	Демонтаж металлических трубопроводов - Ø25мм; - Ø32мм	- п.м.; - п.м.	3,224 10,9	
11	- Монтаж пластиковых труб Ø25мм; - отводы; - тройники; - муфта для соединения подводящего шланга от ТЭН (водонагревателя) с пвх трубой (фитинг); - крепление для труб (хомуты); - шаровые краны	- п.м.; - шт.; - шт.; - шт.; - шт.; - шт.	14,3 4 6 5 10 2	
12	Монтаж душевых поддонов с металлической стойкой	шт.	2	
13	Монтаж перегораживающих ПВХ кабинок	м ²	6,6	
Откосы окон снаружи здания				
14	Демонтаж уголков закрывающих зазор между откосом и обшивкой	шт.	96	По 3 уголка по контуру на один оконный проем. Параметры уголков: 1380мм с полками 50х50мм. <u>С последующим монтажом</u>
15	Монтаж оцинковки (металлического листа) на откосы	шт.	96	$S_{одного}=0,193м^2$; $S_{всего}=0,193х32х3=18,528м^2$; Цвет согласовать с заказчиком
16	Монтаж уголков закрывающих стыки между оцинковками (оцинковки пункта 15, данной дефектной ведомости)	шт.	128	Параметры уголков: Длина – 140мм; Размеры полок – 50х50мм
17	<u>Монтаж уголков закрывающих зазор между откосом и обшивкой</u>	шт.	96	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ

(Должность)

Заведующая общежитием

(Должность)

Инженер ОКС и Р

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

О.Н. Ларина

(Ф.И.О.)

В.В. Иванов

(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»  Асадулаев М.Г.