



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
|                 | 08.12.2017г      |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств  
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Административное ПАЭС-2500

Материально ответственное лицо

Начальник ЭС Отавин Д.А.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС  
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты                                                                         | Примечания |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3          |
| 1     | Дверные блоки просели, полотна дверей деформированы, слабая тепло-шумоизоляция входной двери |            |
|       |                                                                                              |            |
|       |                                                                                              |            |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов                                    | Единица измерения | Объем | Примечания                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                               | 3                 | 4     | 5                                                           |
| 1     | Демонтаж дверных коробок (со снятием полотен) в каменных стенах | коробок           | 11    |                                                             |
| 2     | Установка металлических дверных блоков                          | M2                | 3,36  |                                                             |
| 3     | Установка блоков дверных в наружных стенах                      | M2                | 3,36  |                                                             |
| 4     | Установка блоков дверных межкомнатных                           | M2                | 9,24  |                                                             |
| 5     | Устройство покрытий полов из плиток неглазурованных             | M2                | 120   |                                                             |
| 6     | Облицовка стен пластиком по деревянному каркасу                 | M2                | 60    |                                                             |
| 7.    | Устройство бетонной площадки перед входом в здание толщ. 150мм  | M2                | 15    | По подстилающему слою из щебня, с армированием сеткой т.5мм |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии\*:

Главный инженер ГПУ

(Должность)

Начальник ЭС ГПУ

(Должность)

Вед. инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

Д.А.Отавин

(Ф.И.О.)

Т.В.Кейман

(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»

Асадулаев М.Г.