



Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	ТП 6/0,4 кВ «Автобаза»
Материально ответственное лицо	
Инвентарный номер объекта	В ОС не числится
Дата ввода в эксплуатацию	1979

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра Приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Несоответствие правил ПУЭ сети электроосвещения	
2	Предписание пожарной комиссии сети электроосвещения	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:



№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
2	Демонтаж кабеля КГхл 1х95	м	15	
3	Демонтаж кабеля КГхл 3х50+1х35	м	50	
7	Монтаж ОПН-10 (ограничитель перенапряжения) на портал 6кВ	шт	3	На подставке из уголка, наконечники ТА-35, провод АС-35-1,5м
8	Монтаж щита распределительного с прибором учета и подогревателем ПЭС-2: счетчик ПСЧ-4-АР.05.2М трех фазный непрямого включения.5-7,5 А, 380 В, в т.ч трансформаторы тока 150/5А-3шт., вводного автоматического выключателя ВА88-37 3Р 400 А ИЕК - 1шт., автоматический выключатель ВА88-37 3Р 160А ИЕК 6 шт.	шт	1	
9	Монтаж отводов на ВЛ СИП 2А 3х35+1х54	м	300	.зажим анкерный РА-1500-8 шт., зажим промежуточный 8 шт., зажим ответвительный 20 шт.
10	Монтаж вводного кабеля КГхл. 3х70+1х50	м	50	
14	Изготовление подставки под ОПН-10		1	Металлический уголок

				50x50мм, вес 20 кг
15	Замена предохранителей ПКТ- 101-6-20-40У1с двумя опорными изоляторами для крепления предохранителя на место установки и два контакта, для крепления патрона к изоляторам	шт	3	
18	Установка информационных табличек «Не влезай убьет!»	шт	4	
19	Ремонт заземляющих устройств			Уточнить после проведения испытаний
20	Проведение замеров сопротивления изоляции с оформлением протоколов			
21	Проведение замеров сопротивления ЗУ, и металлосвязи с оформлением протоколов и составлением схемы заземления			

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи:

Главный инженер ГПУ
 (Должность)
Начальник ЭС ГПУ
 (Должность)
Вед.инженер ОКСиР
 (Должность)


 (подпись)

 (подпись)

В.А.Горовик
 (Ф.И.О.)
Д.А.Отавин
 (Ф.И.О.)
Т.В.Кейман
 (Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»  Асадулаев М.Г.