



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
	08.12.2017г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	Здание токарного и моторного цехов
Материально ответственное лицо	
Инвентарный номер объекта	
Дата ввода в эксплуатацию	

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Здание требует капитального ремонта в связи с длительной эксплуатацией	

I. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Устройство бетонных полов т.100мм с армированием сеткой т.5мм	100м2	1,2	
2	Гидроизоляция бетонных поверхностей защитным покрытием MASTERSEAL	100м2	1,2	
3	Демонтаж оконных блоков с остекленными переплетами с отбивкой штукатурки	Шт.	3	
4	Установка оконных блоков ПВХ с установкой приборов, поворотно-откидной створкой и подоконными досками	шт	3	Уточнить размеры по месту
5	Пробивка проемов в кирпичной стене	МЗ	0,378	
6	Устройство перемычек из м/к	тн	0,1	Швеллер 24
7	Обрамление проемов угловой и полосовой сталью	тн	0,098	Уголок т.11-30мм шир.полки 180-200мм
8	Грунтовка металлических поверхностей за 1 раз ГФ-021	М2	10,272	
9	Установка анкерных болтов со сверлением отверстий в кирпичных стенах	тн	0,0174	Отв.6шт
10	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	М2	1,89	
11	Установка калиток с установкой столбов металлических	шт	1	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ (Должность)		В.А.Горовик (Ф.И.О.)
Начальник ЭСГПУ (Должность)		Д.А.Отавин (Ф.И.О.)
Вед.инженер ОКСиР (Должность)		Т.В.Кейман (Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК» Асадулаев М.Г.