



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
1	08.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Химико-аналитическая лаборатория

Материально ответственное лицо

Чубарова Т.В.

Инвентарный номер объекта

Я0000527

Дата ввода в эксплуатацию

30.12.2009г

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	В помещениях лабораторий, испытания топлив, моечной, складе стенная облицовочная плитка отслаивается и выпадает	
2	В коридорах, кабинете руководителя, комнате приема пищи стены в местах стыков гипсокартонных плит потрескались, загрязнены	
3	Требуется замена метлахской плитки в туалете.	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
	Здание блок-бокс под единой кровлей			
1	Смена облицовки стен из глазурованной плитки	м ²	32,0	
2	Смена метлахской плитки	м ²	2,2	
2	Ремонт стыков в стенах из ГКЛ	м.п.	250	
3	Оклейка стен стеклообоями	м ²	169,08	коридоры, столовая, кабинет
4	Улучшенная окраска стен по обоям водоэмульсионным составом за 2 раза	м ²	169,08	
5	Улучшенная окраска потолков ранее окрашенных в/э краской водоэмульсионным составом	м ²	53,6	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ

(Должность)

Зам. начальника лаборатории

(Должность)

Инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В. Бабичев

(Ф.И.О.)

Т.В. Чубарова

(Ф.И.О.)

Н.В. Дмитрива

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
2	07.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

ТЭУ. Котельная ГПУ

Материально ответственное лицо

Петкин А.Н.

Инвентарный номер объекта

б/н

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Кровля протекает, требуется замена	
2	Требуется внутренний ремонт	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	27,09	
2	Ремонт обрешетки с добавлением нового материала до 25%	м2	27,09	
3	Устройство кровли ранее демонтированной	м2	27,09	
4	Устройство примыканий из оцинкованной стали с прокладкой утеплителя базальт вокруг дымоходных и вентиляционных труб	м2	4,0	5труб диам.219мм
5	Водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза	м2	18,0	
6	Масляная окраска внутренних стен с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза	м2	32,0	
7	Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза	м2	24	
8	Окраска алюминиевыми красками труб и регистров отопления с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза	м2	3,2	
9	Окраска алюминиевыми красками дверей с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза	м2	1,89	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ

(Должность)

Начальник газовой службы

(Должность)

Инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В. Бабичев

(Ф.И.О.)

А.Н. Петкин

(Ф.И.О.)

Н.В. Дмитрова

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
7	07.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Ремонтно-механические мастерские 2,3 (гараж
спецтехники)

Материально ответственное лицо

Васильченко А.А.

Инвентарный номер объекта

00041637

Дата ввода в эксплуатацию

30.05.2003г

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Протекание кровли бокса спецтехники	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
	Здание арболитовое одноэтажное			
1	Разборка кровли из стенового профлиста	м2	306,52	
2	Демонтаж воздуховодов дефлекторов диам. 315мм	шт	5	
3	Разборка участка кровли существующей без демонтажа воздуховодов	м2	306,52	
4	Ремонт обрешетки с добавлением новых досок до 30%	м2	306,52	
5	Устройство кровли из кровельного профлиста толщ. 0,7мм с устройством примыканий	м2	306,52	профиль профлиста согласовать с заказчиком
6	Устройство кровли ранее разобранной	м2	306,52	
7	Установка воздуховодов дефлекторов ранее демонтированных с устройством примыканий к кровле	шт	5	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ

(Должность)

Старший механик УТ

(Должность)

Инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Бабичев В.В.

(Ф.И.О.)

Бакунов А.М.

(Ф.И.О.)

Дмитрова Н.В.

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
4	08.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Материально ответственное лицо

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Пристрой к РММ (пристрой спецтехники и геологов)

Механик Васильченко А.А.

00041624

30.05.2003г.

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Кровля в здании протекает, требуется замена	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
	Здание арболитовое одноэтажное			
1	Демонтаж кровельного покрытия из стенового профлиста	м2	357,75	
2	Ремонт деревянной обрешетки с добавлением новых досок до 30%	м2	336,22	
3	Устройство кровли из кровельного профилированного листа СН44 толщ. 0,7мм с установкой противовеетровых уголков	м2	357,75	
4	Устройство примыкания к стене гаража из оцинкованной стали шириной 0,5м	м.п.	48,0	
5	Изготовление и устройство козырька над входными дверями с покрытием профлистом	м2	1,68	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ

(Должность)

Старший механик УТ

(Должность)

Инженер ОКСиР

(Должность)

Бабичев В.В.

(Ф.И.О.)

Бакунов А.М.

(Ф.И.О.)

Дмитрова Н.В.

(Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»



АКТ

Номер документа	Дата составления
5	07.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта Гараж-стоянка на 50 автомашин боксы №1-6
 Материально ответственное лицо Механик Дятлов И.В.
 Инвентарный номер объекта K0001750
 Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1999г.
 Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
 (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Деревянные ворота перекошились, плохо закрываются.	
2	Стены боксов загрязнены выхлопными газами	
3	Бетонные полы с выбоинами	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж деревянных ворот боксов	м ²	34,42	4,25x4,05 - 2шт
2	Монтаж гаражных ворот автоматических с возможностью ручного управления	шт	2	закуп подрядчиком
3	Водоэмульсионная окраска стен боксов ранее окрашенных в/э с расчисткой старой краски до 10%	м2	2498,52	
4	Бетонирование пола возле ворот толщ. 200мм с армированием сеткой АПП 10мм бетон марки М200	м2	36,0	1,5x4,0 - 6шт
5	Устройство бетонной стяжки пола толщ. 100мм с армированием сеткой АПП диам. 8мм шаг 200x200 с устройством температурных швов	м2	1713,86	
6	Нанесение на поверхность полов обеспыливающей пропитки для бетона типа Протексил или силер KLEBEKRAFT AC-S200	м2	1713,86	
7	Масляная окраска труб и регистров отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 25%	м2	560	
8	Промазка фальцев и свещей в покрытии из кровельной стали	М2	1864,71	
9	Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа	шт	50	

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ
(Должность)

Начальник УТ
(Должность)

Инженер ОКСиР
(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дятлов Р.А.

(Ф.И.О.)

Бакунов А.М.

(Ф.И.О.)

Дмитрова Н.В.

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
6	08.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Общежитие Энтузиастов 43 (здание административное
мастах-берго)

Гаджиева Ц.Г.

K00000005

01.10.1987г.

Наименование объекта

Материально ответственное лицо

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Требуется устройство навеса над входным крыльцом в здание.	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка существующих водосточных труб	м.п.	9,2	
2	Разборка навеса над крыльцом	м2	4,0	
3	Установка металлических столбов из трубы диам. 76мм	шт	2	l=5м
4	Монтаж деревянного каркаса навеса с опорой на металлические столбы	м2	16	
5	Устройство навеса из металлочерепицы с добавлением нового материала, с устройством примыканий к существующей кровле	м2	16,0	цвет и профиль соответствующий существующей кровле
6	Монтаж водосточных труб с добавлением нового материала	м.п	11,5	
7	Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза	м2	7,2	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за
составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ

(Должность)

Начальник АХО

(Должность)

Инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Бабичев В.В.

(Ф.И.О.)

Гаджиева Ц.Г.

(Ф.И.О.)

Дмитрова Н.В.

(Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»



АКТ

Номер документа	Дата составления
7	12.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Административное здание ГПУ

Материально ответственное лицо

Гаджиева Ц.Г.

Инвентарный номер объекта

K0001217

Дата ввода в эксплуатацию

01.12.1999г

осмотра

приведенного ниже объекта ОС

Мы ниже подписавшиеся, в процессе

(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Наружные двери поломаны, плохо закрываются	
2	Стены тамбура загрязнены	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:




№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка существующего тамбура из панелей МДФ на деревянной обрешетке со снятием дверного блока (3,36 м ²)	м ²	17,82	
2	Разборка подвесного потолка типа «Армстронг»	м ²	32,0	
3	Снятие линолеума со снятием плинтусов	м ²	32,0	
4	Разборка стен из МДФ	м ²	16,2	
5	Устройство перегородки из блоков ПВХ с установкой дверного блока распашного	м ²	24,0	✓ уточнение размеров
6	Устройство перегородки из блоков ПВХ с установкой двери и окна (для дежурных)	м ²	6,48	перед заказом согласование с заказчиком
7	Обшивка стен панелями МДФ	м ²	16,2	
8	Монтаж подвесного потолка ранее демонтированного	м ²	32,0	
9	Покрывание пола линолеумом с установкой плинтусов	м ²	32,0	

10	Установка ограждения из трубы никелированной на стойках никелированных с их креплением	м2	9,1	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ
(Должность)
Начальник АХО
(Должность)
Инженер ОКСиР
(Должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В.Бабичев В.В.
(Ф.И.О.)
Ц.Г. Гаджиева
(Ф.И.О.)
Н.В. Дмитрова
(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
8	12.12.2016г.

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта
Материально ответственное лицо
Инвентарный номер объекта
Дата ввода в эксплуатацию

Административное здание ГПУ – ремонт крыльца
Гаджиева Ц.Г.
K0001217
01.12.1999г.

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Керамическая плитка разбита, местами отсутствует, скользкая	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытия крыльца из керамической плитки с металлическими накладками	м2	58,35	
2	Разборка бетонной поверхности толщ. 50мм	м2	27,72	верхняя площадка
3	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 40мм с прокладкой армирующей сеткой диам. 4мм	м2	27,72	
4	Напыление на крыльцо прорезиненным составом толщ. 10-15мм	м2	58,35	
5	Изготовление и установка перил	м.п.	11	труба никелированная

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ
(Должность)
Начальник АХО
(Должность)
Инженер 1кат. ОКСиР
(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В. Бабичев
(Ф.И.О.)
Ц.Г. Гаджиева
(Ф.И.О.)
Н.В. Дмитрова
(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
9	21.12.16

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

АЗС №16 с.Тасагар

Материально ответственное лицо

Мастер Шамаев Е.С.

Инвентарный номер объекта

Я0001803

Дата ввода в эксплуатацию

28.08.2013г

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Разрушение бордюрного камня, требуется восстановление	

Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Разборка разрушенного армированного бордюра до основания бетонной площадки	м ³	3,2	0,2x0,2x80
2	Планировка поверхности из песка	м ²	80,0	
3	Отсыпка и планировка поверхности из ПГС толщ. 50мм	м ²	80,0	
4	Устройство бордюра из бетона М200 с армированием сеткой АП diam. 12мм шаг 150мм	м ³	3,2	

Подписи комиссии*:

нач. ДЗ АЗС

(Должность)

нач. УКС-Р

(Должность)

нач. ДКС-Р

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Шамаев В.А.

(Ф.И.О.)

Султанов В.В.

(Ф.И.О.)

Визитов И.В.

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
10	21.12.2016г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

АЗС № 13 г. Вилюйск

Материально ответственное лицо

Мастер

Инвентарный номер объекта

Я0001447

Дата ввода в эксплуатацию

21.05.2012г

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Устройство площадок для обслуживания дыхательных клапанов на емкостях из металлоконструкций.	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Изготовление площадок с перилами из просечной стали толщ. 5мм для обслуживания дыхательных клапанов	шт/м ²	4/7,41	диам. 800мм дыхательного клапана перила высотой 1200мм размер площадок 1,2x1,3; 1,85x1,3; 1,35x1,3; (1,3x1,3)
2	Монтаж площадок для обслуживания дыхательных клапанов с болтовым соединением к существующим переходным мостикам	шт/м ²	4/7,41	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

и.о.ч. ДЭАЗС
(Должность)
и.о.ч. КС-Р
(Должность)
Инженер ОКСиР
(Должность)

[Подпись]
(подпись)
[Подпись]
(подпись)
[Подпись]
(подпись)

Дмитриев В. А.
(Ф.И.О.)
Султанов В. А.
(Ф.И.О.)
Н.В. Дмитриева
(Ф.И.О.)