



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
	15.12.2017г.

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	<u>Административное здание ГПУ</u>
Материально ответственное лицо	<u>Шинигина О.Г.</u>
Инвентарный номер объекта	<u>K0001217</u>
Дата ввода в эксплуатацию	<u>1999г.</u>

Мы ниже подписавшиеся, в процессе Осмotra приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Помещения требуют ремонта в связи с длительной эксплуатацией	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:


№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Прорезка дверного проема	м2	3,36	(0,8x2,1)x 2
2	Снятие дверных наличников	м.п.	60,0	
3	Демонтаж дверного блока	м2	6,72	6 шт
4	Заделка проема с обшивкой панелями МДФ с 2-х сторон	м2	3,4	
5	Снятие наличников оконных	м.п.	29,4	
6	Разборка обшивки стен	м2	54,34	
7	Снятие плинтусов	м.п.	57,3	
8	Разборка полов из линолеума	м2	62,6	
9	Разборка настила из фанеры	м2	62,6	
10	Разборка дощатых полов	м2	62,6	
11	Усиление лаг с выравниванием	м2	62,6	
12	Устройство дощатых полов с добавлением нового материала 50%	м2	62,6	
13	Устройство сплошного настила из фанеры	м2	62,6	
14	Устройство деревянной двухслойной перегородки	м2	12,5	
15	Монтаж дверных блоков с устройством наличников и постановкой приборов	м2	13,44	9шт (0,8x2,1)
16	Обшивка проема сдвоенных дверей панелями	м.п./м2	15/3,75	3 проема
17	Заделка дверного проема с обшивкой панелями МДФ с 2-х сторон	м2	3,6	

18	Обшивка стен и перегородок панелями МДФ по деревянному каркасу	м2	188,471/217,311	За вычетом окон и дверей/ без вычета
19	Ремонт подвесных потолков с усилением направляющих и заменой плит «Армстронг»	м2	110,6	
20	Окраска радиаторов и труб отопления	м2	20,6	
21	Установка декоративных решеток на приборы отопления	шт	7	
22	Установка оконных наличников (новых)	м.п.	29,4	
23	Устройство полов из ламината	м2	62,6	
24	Острожка и циклевка паркетных полов	м2	46,0	
25	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза	м2	46,0	
26	Установка плинтусов	м.п.	77,94	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:


Гл.инженер ОАО «ЯТЭК»
(Должность)


(подпись)

Ильиных А.В.

(Ф.И.О.)


И.о.начальника ГПУ
(Должность)


(подпись)

Бабичев В.В.

(Ф.И.О.)


1-й зам.директора по без-ти
ОАО «ЯТЭК»
(Должность)


(подпись)

Асадулаев М.Г.

(Ф.И.О.)

Вед.инженер ОКСиР
(Должность)


(подпись)

Кейман Т.В.

(Ф.И.О.)