

04.10.22

Согласовано

Щочкин А.П.

10.04.14г.

**Контейнер КПП – опросный лист
Промзона УКПГ УДГ №1 СВГКМ – КПП №2**

Контактная информация	
Название организации	ОАО «ЯТЭК»
Адрес	Г. Якутск ул. Петра Алексеева, 76
Ответственный за переговоры	Стручков Г.К.
Телефон/факс	8(4112) 401-401 доп. 1167
E-mail	StruchkovGK@yatec.ru


**Техническое задание на изготовление отдельно стоящего здания на базе блок
контейнера с применением сэндвич-панелей**

Информация об объекте	
Назначение здания	КПП
Регион эксплуатации	РС(Якутия), Вилуйский р-н, п. Кысыл-Сыр
Цвет здания (по каталогу RAL)	Белый
Внутренние габаритные размеры	6000х3000х2500, количество 1 шт
Климатический вариант исполнения	Северный: от -55 до +55 °С
Внутренняя отделка помещений	Для зданий бытового назначения. Отделка стен и потолка: Випрок Пол – линолеум (не горючий)
Внутренние инженерные сети	
Электроснабжение	В блок-контейнере предусмотреть кабельный ввод для подключения к РЩ
Электроосвещение	Предусмотреть в блок-контейнере РЩ для установки 13 автоматических выключателей: вводной автомат ВА 47-63 63А-1 шт, автомат ВА 47-63 20А -2шт, освещение ВА 47-63 10А-2 шт, освещение внутреннее ВА 47-63 16А-4 шт, розетки ВА 47-63 25А-4 шт. Освещение наружное: один светильник над входом под лампу 100 Вт. Освещение внутреннее: четыре светильника ЛСП 2х36 Вт с ЭПРА. Освещение в санузле: один светильник под лампу 100 Вт. Розетки: 220 В с заземляющим контактом, одноместные, три для электроконвекторов, три общего пользования. На блок контейнере предусмотреть место для заземления. Внутреннюю электропроводку выполнить с заземляющим проводником. Розеточные и осветительные сети выполнить отдельно.
водоснабжение	Автономное(холодная вода из емкости для воды и горячая вода от водонагревателя)
Канализация	Автономная (в ведро или в другую емкость)
Отопление	Электрическое. Эл. конвектор 2 кВт, 220В – 4 шт
Вентиляция	Естественная с принудительной (эл. вентилятор)
Пожарная сигнализация	Предусмотреть
Дополнительное оборудование	
Внутренние двери	Ламинированная или деревянная – 1 шт
Наружная дверь	Металлическая утепленная – 1 шт
Окна	ПВХ – трехкамерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм, поворотнo – откидные. 1000х800 – 4 шт
Степень огнестойкости здания	III (по СНиП 21-01-97)
Требуется ли доставка	Г. Якутск
Наличие логотипа Заказчика	Согласно Бренд-бук

Дополнительные требования

1. Каркас: сварной несущий швеллер №12, верхняя рама из горячекатаного уголка 63х63х6,0мм, угловые стойки и металлического горячекатаного уголка 63х63х6,0мм, промежуточные стойки и поперечные ребра жесткости из металлического горячекатаного уголка 50х50х5,0 мм. Металлические конструкции выполнить с антикоррозионной защитой. Для укрепления внутренней и наружной отделки, а также для предотвращения «мостика холода» использовать деревянную обрешетку из бруса 100х40 мм и доски 100х25 мм. Деревянные конструкции пропитать защитной мастикой от гниения.
2. Внешнюю отделку стены выполнить оцинкованным профнастилом С10, толщиной 0,55 мм, с полимерным покрытием цвета по шкале RAL (с согласования Заказчика).
3. теплоизоляция: потолок, стены- плита базальтовая П-75 (толщина 200 мм), пол – плита базальтовая П-75 (толщина 200 мм)
3. Электропакет: светильники потолочные дневного света, выключатели, розетки двойные. Внутренние электрические сети выполнить по 3х проводной схеме (фаза, рабочий ноль, защитный ноль) медным кабелем ВВГ в кабель-каналах. Сечение жил принято по мах токовой нагрузке.

Начальник ОКСиР



Максимов Д.А.

04.04.2014г.

Согласовано с Т.Ф. и С.Б.