

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измере- ния	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Монтаж прожекторов LED 84 250 901-WC на площадке мачты	шт	20,0	Мачт- 5шт., по 4 прожектора на мачту
2	Монтаж коробки с наборными зажимами КЗНС 16-10-У2 на площадке мачты (5 мачт)	шт	5,0	
3	Прокладка кабеля в трубе от прожекторов к коробке с наборными зажимами КЗНС с подключением.	м/п	100,0	- Кабель КГН 3х2,5; - труба 32х3,2 (металлорукав)
4	Прокладка кабеля в трубе от коробки КЗНС до основания мачты с подключениями.	м/п	150,0	- Кабель ВБбШнг-LSm 5х6,0 - 150м; - труба 32х3,2-144м/п
5	Монтаж коробки соединительной КЗП 3.2-41/10-РЕ/4-(ВК-Л-ВЭЛ1БМ-25)х1(А)-(ВК-Л-ВЕЛ1БМ-М25)х3(С)-В1.5	шт	3,0	
6	Монтаж коробки протяжной КП 1	шт	2,0	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ЦИТС (Должность)	 (подпись)	Черепенин В.В. (Ф.И.О.)
Зам. главного энергетика (Должность)	 (подпись)	Репяхов А.В. (Ф.И.О.)
Зам.нач.ГПУ по безопасности (Должность)	 (подпись)	Асадулаев М.Г. (Ф.И.О.)
Гл. специалист ОКСиР (Должность)	 (подпись)	Коротков В.А. (Ф.И.О.)
 (Должность)	 (подпись)	 (Ф.И.О.)