



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

Номер документа	Дата составления
<u>1</u>	<u>20.03.2017г.</u>

АКТ

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ

Наименование объекта Здание технологическое НТС УДГ-2 МГКМ
 Материально ответственное лицо Мастер УД-3 Яровой В.В.
 Инвентарный номер объекта K0000560
 Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1976

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
 (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечание
1	2	3
	Помещение, планируемое для размещения кухни (в помещении находится склад)	
1	Облицовочная плитка на стенах потрескалась, часть плитки отклеилась, поломана, подлежит 100% замене (высота 2,0м)	
2	Штукатурка стен, дверных и оконных откосов с трещинами, частично разрушена	
3	Метлахская плитка на полах потрескалась, часть плитки отклеилась, поломана, подлежит 100% замене	
4	Необходима заделка дверного проема в соседнее помещение	
6	Необходима прорезка дверного в комнату приема пищи	
7	Необходим демонтаж регистра, находящегося в предполагаемом месте прорезки дверного проема	
8	Необходима замена радиаторов и труб отопления.	
9	Необходима замена электропроводки и светильников	
10	Восстановление существующей канализационной системы от УКПГ 2 до насосной станции	
11	Прокладка канализации от кухни к магистральной	
	Комната приема пищи	
1	Необходима замена радиаторов и труб отопления.	
2	Необходима облицовка нижнего откоса окна плиткой	
3	В полах необходима заделка в из керамической плитки (плитка – отсутствует)	
4	Краска на потолках и стенах отслаивается.	
5	Необходима замена электропроводки и светильников	
	Бойлерная	
1	Необходима замена системы отопления	
2	Штукатурка стен отбита, в трещинах	
3	Цементные полы пришли в негодность	
4	Нишу в стене необходимо заделать	
5	Необходимо устройство подшивного потолка на высоте 2,6м.	
6	Необходима замена электропроводки и светильников	
	Помещение операторной и тамбур	
1	Штукатурка на стенах, потолках и оконных откосах потрескалась,	

	имеются потеки	
2	Краска водоэмульсионная и масляная отслаивается на стенах и откосах	
3	Линолеум на полах порван, частично отсутствует, порван	
4	Масляная краска на стенах тамбура отслоилась	
5	Необходима замена электропроводки и светильников	
	Котельная	
1	Штукатурка на потолках и стенах потрескалась	
2	Краска на стенах и трубах потрескалась, выцвела	
3	Необходима замена электропроводки и светильников	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта: м

№ п/п	Наименование работ и объемов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание одноэтажное (состоит из двух помещений – каменное и сэндвич-панели)			
	Помещение, планируемое под кухню			
1	Демонтаж регистра 2-х трубного из трубы диам. 108мм L= 2,20м	шт	1	2-х трубный диам. 108мм L= 2,20м
2	Демонтаж радиаторов	шт	1	10-ти секц.
3	Демонтаж трубопроводов диам. 20мм	м.п.	18	
4	Монтаж трубопроводов диам. 20мм	м.п.	22	Трубы-пластик, переходы на пластик, краны
5	Монтаж радиаторов биметаллических	шт	2	12секций
5.1	Установка кранов шаровых Ду 20 а радиаторы	шт	2	
5.2	Установка водоподогревателя 25литров	шт	1	
5.3	Монтаж трубы пластик Ду 20	м	30	водопровод
6	Заделка дверного проема	м ²	1,89	0,9х2,1(м) (базалит, 2 слоя изо-спана, доска, штукатурка под плитку)
7	Прорезка дверного проема в каменной стене	м ²	2,4	1,2х2,0(м)
8	Ремонт штукатурки стен	м ²	6,12	+1,89 (проем дверной- заделка)
9	Ремонт штукатурки откосов оконных и дверных	м ²	3,64	
10	Ремонт штукатурки потолков	м ²	2,4	
11	Смена плитки облицовочной на стенах	м ²	31,0	
12	Облицовка нижнего откоса окна плиткой	м ²	0,66	
13	Смена плитки на полах (плитка новая с плинтусами)	м ²	11,8	
14	Улучшенная масляная окраска х потолков за 2 раза	м ²	11,8	
15	Улучшенная масляная окраска стен, дверных и оконных откосов за 2 раза	м ²	34,24	
15а	Масляная окраска трубопроводов диам. 89мм	М.п.	5,3	2,65м х2
	Демонтаж задвижек Ду 80	шт	2	

	Установка фланцев Ду 80	шт	2	Заглушка
	Канализация			
	Восстановление существующей канализационной системы от УКПГ 2 до насосной станции Прокладка трубопроводов канализации из стальных труб Ду100	м	65	Вариант подогрева с греющим кабелем
	Прокладка греющего кабеля	м	75	
	Окраска трубопроводов кузбаслаком за 1 раз	М2	24	
	Прокладка трубы канализации Ду 50	м	10	От кухни к магистральной
	Утеплитель толщина 80мм - Ду100-65 м, Ду50 -10м. Изолвер рулонный	М3	3,4	Утепление трубы канализации
	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	М2	64,65	
	Электромонтажные работы			
	Монтаж провода ВВГгн-3х2,5	м	40	В кабель- канале
	Монтаж провода ВВГгн-3х1,5	м	20	В кабель- канале
	Монтаж кабель-каналов 25-16	м	60	
	Внутренний угол	шт	10	
	Т-образный угол	шт	10	
	Внешний угол	шт	50	
	Поворот 90°/25х16	шт	15	
	Заглушка	шт	30	
	Установка эл.розеток 1 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	2	
	Установка эл.розеток 11 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	3	
	Установка выключателя открытой проводки двухклавишных с подкладкой	шт	1	
	Установка светодиодных светильников	шт	2	
	Установка распределительных коробок	шт	3	
	Комната приема пищи			
16	Замена чугунных радиаторов на биметаллические	шт	2	12секций
17	Замена трубопроводов стальных на пластиковые диам.20 мм	М.п.	26	Предусмотреть переходы на пластик, краны, отводы, тройники
	Установка кранов шаровых Ду 20 на радиаторы	шт	2	
18	Облицовка нижнего откоса окна плиткой	м²	0,66	
19	Заделка в полах из керамической плитки	шт	3	Плитка разм. 0,33х0,33
20	Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м²	14,0	
21	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%	м²	26,3	
21а	Масляная окраска трубопроводов	М.п.	4,7	2,35м х2(диам.89мм)

	Монтаж провода ВВГгн-3х2,5	м	40	В кабель-канале
	Монтаж провода ВВГгн-3х1,5	м	20	В кабель-канале
	Монтаж кабель-каналов 25-16	м	60	
	Внутренний угол	шт	10	
	Т-образный угол	шт	10	
	Внешний угол	шт	10	
	Поворот 90°/25х16	шт	15	
	Заглушка	шт	50	
	Установка эл.розеток 1 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	2	
	Установка эл.розеток 11 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	2	
	Установка выключателя открытой проводки двухклавишных с подкладкой	шт	1	
	Установка светодиодных светильников	шт	2	
	Монтаж светильника аварийного освещения	шт	1	
	Установка распределительных коробок	шт	3	
	Бойлерная			
1	Демонтаж регистров	шт	3	2шт – 8-ми трубные диам. 108мм l=1,2м 1шт - 4-х трубные диам. 108мм l=2,80м
2	Монтаж радиатора биметаллического	шт	1	
3	Монтаж трубопровода отопления из пластиковой трубы диам. 20мм	м.п.	5,8	Предусмотреть переходы на пластик, краны, отводы, тройники
	Монтаж водоподогревателя 100 литров	шт	1	
	Монтаж трубы пластик Ду 20	м	8	водопровод
4	Заделка ниши	м²	1,96	1,4х1,4х0,43 (базальт, 2 слоя изоспана, доска, штукатурка или пескоблок)
5	Ремонт штукатурки стен	м²	21,6	1,2х1,8х3,6(высота)
6	Устройство подшивного потолка из гипсокартона влагостойкого	м²	2,16	На высоте 2,6м
7	Облицовка стен плиткой на выс. 2,0м.	м²	10,4	
8	Замена дверного полотна	шт	1	0,7х2,1
9	Устройство бетонных полов 100 мм	м²	2,16	
10	Масляная окраска потолков	м²	2,16	
11	Масляная окраска стен	м²	3,6	
12	Масляная окраска труб диам. 89мм	м.п.	3,6	
	Монтаж провода ВВГгн-3х2,5	м	20	В кабель-канале
	Монтаж кабель-каналов 25-16	м	20	
	Внутренний угол	шт	10	
	Т-образный угол	шт	20	
	Внешний угол	шт	10	
	Поворот 90°/25х16	шт	15	

	Заглушка	шт	2	
	Установка эл.розеток 11 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	2	
	Установка выключателя открытой проводки одноклавишного с подкладкой	шт	1	
	Установка светодиодных светильников	шт	2	
	Монтаж светильника аварийного освещения	шт	1	
	Установка распределительных коробок	шт	2	
	Помещение операторной и тамбур			
1	Демонтаж м/к (швеллер №12)	М.п.	4,2	
2	Ремонт штукатурки стен отдельными местами	м2	20,5	стены операторной стены тамбур
	Ремонт штукатурки откосов		5,32	
3	Ремонт штукатурки потолков отдельными местами	м2	8	Операторная 20%; тамбур
4	Водоэмульсионная окраска стен и оконных откосов с расчисткой старой краски до 35%	м2	62,84	Откосы -4,0м2; стены - 46,24м2; стены тамбур 12,6м2
5	Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м2	39,4	5,76x5,8 +1,6x2,2+1,55x2,2
6	Масляная окраска стен и откосов с расчисткой старой краски до 35%	м2	53,2	Оконные откосы - 1,33м2; стены -35,38м2, тамбур-16,48м2 (высота окраски 1,6м.)
7	Масляная окраска труб отопления и регистров, трубы вентиляционной	м2	30.76	Регистр 1 шт.- 8-ми трубный диам.108мм l=3,0м.п.; Регистр 1 шт. 4-х трубный диам.108мм l=4,5м.п.; Труба диам.89мм l=11,6м.п., диам.25мм- l=12,0м.п.; труба вентиляционная диам.150 l=5,8м.п.
8	Смена линолеума с подложкой из фанеры, с плинтусами	м2	33,41	5,76x5,80
	Монтаж провода ВВГгн-3х2,5	м	100	В кабель- канале
	Монтаж провода ВВГгн-3х1,5	м	100	В кабель -канале
	Монтаж кабель-каналов 25-16	м	200	
	Внутренний угол	шт	30	
	Т-образный угол	шт	20	
	Внешний угол	шт	30	
	Поворот 90°/25x16	шт	15	
	Заглушка	шт	10	
	Установка эл.розеток 1 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	5	
	Установка эл.розеток 11 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	2	
	Установка выключателя открытой проводки одноклавишного с подкладкой	шт	4	
	Установка светодиодных светильников	шт	10	
	Монтаж светильника авар.освещения	шт	3	

	Установка распределительных коробок	шт	10	
	Котельная			
1	Ремонт штукатурки стен и оконных откосов	м2	5	2,85x2,4 высота 1,6(м)
2	Ремонт штукатурки потолков	м2	2	
3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	19,46	
4	Водоэмульсионная окраска потолков	м2	6,84	
5	Масляная окраска стен и оконного откоса	м2	22,25	по штукатурке -4,47м2 по плитке керамической-17,78м2
6	Масляная окраска дверных заполнений	м2	1,89	0,9x2,1
7	Масляная окраска труб диам.89мм	м.п.	14,4	
8	Масляная окраска труб диам.57мм	м.п.	7,25	
9	Масляная окраска труб диам.32мм	м.п.	9,0	
10	Масляная окраска труб диам.25мм	м.п.	4,4	газ
11	Масляная окраска радиаторов	шт	1	10секций
	Монтаж провода ВВГгн-3х2,5	м	20	В кабель-канале
	Монтаж провода ВВГгн-3х1,5	м	10	В кабель-канале
	Монтаж кабель-каналов 25-16	м	30	
	Внутренний угол	шт	10	
	Т-образный угол	шт	10	
	Внешний угол	шт	10	
	Поворот 90°/25х16	шт	15	
	Заглушка	шт	5	
	Установка эл.розеток 1 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	2	
	Установка эл.розеток 11 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт		
	Установка выключателя открытой проводки одноклавишного с подкладкой	шт	1	
	Установка светодиодных светильников	шт	2	
	Монтаж светильника аварийного освещения	шт	1	
	Установка распределительных коробок	шт	3	

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ
(Должность)
Начальник ЦД
(Должность)
Начальник ТЭУ
(Должность)
Вед.инженер ОКСиР
(Должность)
Инженер-энергетик 1 кат.
(Должность)
1-й зам.директора по
безопасности
(Должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Р.А. Даутов
(Ф.И.О.)
И.А. Филиппов
(Ф.И.О.)
К.В. Тышкевич
(Ф.И.О.)
Т.В. Кейман
(Ф.И.О.)
Д.А. Отавин
(Ф.И.О.)
М.Г. Асадулаев
(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

Номер документа	Дата составления
2	19.04.2017г

**АКТ
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ**

Наименование объекта	Здание РЭС УДГ (Гараж-здание РЭП)
Материально ответственное лицо	Мастер УД-3 Яровой В.В.
Инвентарный номер объекта	K0000563
Дата ввода в эксплуатацию	01.12.1978г

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечание
1	2	3
1	Перегородка между поездепо и гаражом из мелких бетонных блоков в глубоких трещинах, имеет отклонения по вертикали, находится в аварийном состоянии.	
2	Стену из мелких бетонных блоков между поездепо и слесарной мастерской, а также стены гаража требуют утепления.	
3	В наружной стене поездепо необходимо произвести пробивку дверного проема с устройством крыльца для выхода и навесом над крыльцом	
4	Требуется перенос котлов в помещение гаража для отопления гаража и поездепо	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание каменное одноэтажное			
1	Разборка перегородок из мелких бетонных блоков	м ²	94,1	
2	Утепление наружных стен из мелких бетонных блоков	м ²	210,1	Изоспан+изовер 100 мм+изоспан+ профлист
3	Пробивка дверного проема в каменной стене	м ²	1,68	0,8х2,1
4	Монтаж утепленного дверного блока	м ²	1,68	0,8х2,1
4	Устройство крыльца из м/к (0,281м)	шт/м2	1/2,25	Стойки – труба, площадка крыльца 1,5х1,5 и 3 ступени из просечной стали, перила и ограждение – уголок
5	Устройство навеса над крыльцом (0,072м)	м ²	2,89	Профлист по каркасу из м/к разм. 1,7х1,7
6	Ремонт ворот. Притяжка рамы ворот к стене.			Металлическая рама ворот отошла от стены
	Сверление отверстий в в стене из шлакоблока L=400мм	шт	8	

	Постановка строительных болтов с гайкой и шайбой	шт	8	M24x500
	Установка швеллера №10	м	12	
	Котельная			
1	Устройство бетонных полов	м ²	20,0	100 мм
2	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами по металлическому каркасу	м ²	20,82	5x4x2,5(h)
3	Устройство подшивного потолка из гипсокартона	м ²	20	5x4
4	Установка дверного блока обитого кровельной сталью 0,8x2,1	м ²	1,68	Блок поставка заказчика
5	Прорезка оконного проема в существующей стене	м ²	1,44	1,2x1,2
6	Установка оконного блока деревянного 1,2x1,2	м ²	1,44	Блок поставка заказчика
7	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт Дн250 мм	шт	3	
8	Окраска водными составами стен и потолков по гипсокартону	м ²	61,64	
9	Масляная окраска регистров отопления и трубопроводов стальных за 2 раза			
	Труба 108мм	м	240	
	Труба 89мм	м	84	
	Труба 25мм	м	50	
	Труба 57мм	м	72	
10	Установка котлов типа КЧМ	шт	3	Котлы заказчика
11	Монтаж насосов	шт	2	Насосы заказчика
12	Регулятор системы РДНК-У	шт	2	Закупка оборудования без монтажа
13	Фильтр газовый ФГ-50С	шт	2	Закупка оборудования без монтажа
14	Демонтаж существующей системы отопления			
	Ду 100	м	184	Сгнила
	Ду 50	м	108	Сгнила
15	Монтаж новых регистров			
	Ду 100	м	240	11 штук
	Металл листовой (заглушки)	м ²	1,5	5-6мм
16	Прокладка труб отопления Ду 50	м	72	заказчика
	Ду 89	м	84	заказчика
	Ду 25	м	50	заказчика
	Монтаж кранов шаровых Ду 25	шт	22	(подача-обратка) регулировка воздушники
	Монтаж кранов шаровых Ду 15	шт	15	
	Монтаж кранов шаровых Ду 80	шт	2	Краны заказчика
	Монтаж кранов шаровых Ду 50	шт	2	

	Отвод Ду 50	шт	10	
	Монтаж ввода СИП 2 3х35+1х50	м	60	
	Установка щита распределительного ЩРНМ 12	шт	1	
	Провод ВВГ нг 3х,15	м	200	В гофре
	Шланг гофрированный ПВХ 16мм	м	200	
	Шланг гофрированный ПВХ 25мм	м	50	
	Клипса для труб 16 мм	шт	300	
	Клипса для труб 25 мм	шт	60	
	Провод ВВГ нг 3х4+1х1,5	м	50	В гофре
	Провод ВВГ нг 3х2,5+1х1,5	м	50	В гофре
	Светильник светодиодный консольный 100 вт	шт	8	
	Светильник аварийный	шт	2	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГПУ
(Должность)
Начальник ЦД
(Должность)
Начальник ТЭУ
(Должность)
Вед. инженер ОКСиР
(Должность)
Инженер 1 кат.
(Должность)
1-й зам. директора по
безопасности
(Должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Р.А. Даутов
(Ф.И.О.)
И.А. Филиппов
(Ф.И.О.)
К.В. Тышкевич
(Ф.И.О.)
Т.В. Кейман
(Ф.И.О.)
Д.А. Отавин
(Ф.И.О.)
М.Г. Асадулаев
(Ф.И.О.)

АКТ
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Вагон-дом охраны

Мастер УД-3 Яровой В.В.

K0000560

01.12.1976

выявили следующие дефекты:

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание одноэтажное			
1	Разборка обшивки стен из ДСП	м ²	78,73	
2	Заделка щелей пеной	М.п.	52,6	
3	Заделка оконных проемов в верхней части стен (предварительно демонтировать оконные блоки с решеткой и стеклом)	м ²	0,96	Базалит, 2сл.изоспана, сталь листовая оцинкованная с наружной стороны
4	Обшивка (утепление) наружных стен (внутри помещения) изоспаном (2 слоя), изовером толщ. 100 мм	м ²	78,73	
5	Обшивка стен листами ДСП (материал старый с добавлением нового 20%)	м ²	78,73	
6	Замена дверного полотна	шт	1	0,7х2,0
7	Утепление входных дверей	шт	1	0,8х 2,1
8	Улучшенная. масляная окраска по дереву ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой до 35 %	м ²	42,21	Белой краской
9	Улучшенная. масляная окраска по дереву ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой до 35 %	м ²	67,84	Синей краской
10	Улучшенная масляная окраска по дереву ранее окрашенных оконных заполнений за 2 раза с расчисткой до 35 %	м ²	1,68	Без переплетов
11	Улучшенная масляная окраска по дереву ранее окрашенных дверных заполнений за 2 раза с расчисткой до 35 %	м ²	2,8	
12	Покрытие полов из линолеума насухо	м ²	30,5	Линолеум поставка заказчика
13	Устройство плитусов пластиковых	м	38,4	
14	Масляная окраска регистров и труб отопления, стальных за 2 раза	м	50	Ф25мм
15	Демонтаж старой системы отопления			
	3 регистра отопления			
	Ду 100	м	40	
	Ду200	м	28	
	Демонтаж трубы Ду 50	м	27	
16	Установка радиатора биметаллического	шт	1	
17	Реконструкция действующей системы отопления Ду 25	м	50	Переукладка существующей трубы
	Монтаж провода ВВГгн-3х2,5	м	40	В кабель-канале
	Монтаж провода ВВГгн-3х1,5	м	30	В кабель-канале
	Монтаж кабель-каналов 25-16	м	70	
	Внутренний угол	шт	20	
	Т-образный угол	шт	10	

	Внешний угол	шт	10	
	Поворот 90°/25x16	шт	15	
	Заглушка	шт	5	
	Установка эл.розеток 1 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	4	
	Установка эл.розеток 11 клавиш открытой проводки с подкладкой	шт	1	
	Установка выключателя открытой проводки одноклавишного с подкладкой	шт	2	
	Установка светодиодных светильников	шт	4	
	Монтаж светильника аварийного освещения	шт	1	
	Установка распределительных коробок	шт	5	
	Установка щита распределительного ЩРНП 12	шт	1	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным

Подписи

комиссии*:

Начальник ГПУ
(Должность)
Начальник ЦД
(Должность)
Начальник ТЭУ
(Должность)
Вед. инженер ОКСиР
(Должность)
Инженер – энергетик 1 кат.
(Должность)
1-й зам. директора по
безопасности
(Должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Р.А. Даутов
(Ф.И.О.)
И.А. Филиппов
(Ф.И.О.)
К.В. Тышкевич
(Ф.И.О.)
Т.В. Кейман
(Ф.И.О.)
Д.А. Отавин
(Ф.И.О.)
М.Г. Асадулаев
(Ф.И.О.)

АКТ
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

[illegible]

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным

Подписи

КОМИССИИ*:

Начальник ГТУ

(Должность)

Начальник ЦД

(Должность)

Начальник ТЭУ

(Должность)

Вед. инженер ОКСиР

(Должность)

1-й зам.директора по безопасности

(Должность)

Р.А. Даутов

(Ф.И.О.)

И.А. Филиппов

(Ф.И.О.)

К.В. Тышкевич

(Ф.И.О.)

Т.В. Кейман

(F.H.O.)

М.Г. Асадулаев

(Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

[illegible]

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Начальник ГТУ

(Должность)

Начальник ЦД

(Должность)

Начальник ТЭУ

(Должность)

Вед. инженер ОКСиР

(Должность)

1-й зам. директора по безопасности

(Должность)

Р.А. Даутов

(F.H.O.)

И.А. Филиппов

(F.H.O.)

К.В. Тышкевич

(F.I.O.)

Т.В. Кейман

(F.H.O.)

М.Г. Асадулаев

(F.H.O.)