



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления

**осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ**

Наименование объекта	<u>Пожарный водоем СП (резервуар 400м3)</u>
Материально ответственное лицо	<u>Филиппов И.А.</u>
Инвентарный номер объекта	<u>б/н</u>
Дата ввода в эксплуатацию	

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Необходима замена днища резервуара	
2	Необходима замена нижнего пояса резервуара	
3	Замена кровли резервуара	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	Демонтаж обшивки нижнего яруса резервуара из оцинкованной стали	м ²	33,5	
2	Демонтаж утеплителя нижнего яруса резервуара	м ³	3,35	
3	Слив воды из резервуара	м ³	400	
4	Устройство монтажного окна в нижнем поясе резервуара (при помощи газовой резки)	м ²	3	1,5*2
4	Разборка битумного покрытия внутри резервуара	м ³	1,16	
5	Разборка бетонного покрытия внутри резервуара	м ³	14	
6	Демонтаж трубы обогрева Ø325*6	м.п.	8	(горелка)
7	Демонтаж трубы дымохода Ø159	м.п.	9,2	
8	Демонтаж недействующей системы обогрева Ø108	м.п.	5	
9	Демонтаж задвижек Ø159 (кранов пожарных)			
10	Приваркой вертикальных ребер для подъем резервуара домкратами	шт.	8	Не менее чем в 8 точках из швеллера 20П
11	Демонтаж днища резервуара (днище разрезается на куски, которые отрезаются от корпуса по периметру	м ²	58	


	снаружи и внутри резервуара. Из резервуара удаляется обрезанный металл.)			
12	Устройство основания из гидрофобного изолирующего слоя толщиной не менее 50мм.	м ²	58	битумно-песчаная смесь
13	Сборка и сварка днища и окрайки днища резервуара	м ²	58	из стали листовой толщиной 6мм.
14	Демонтаж нижнего пояса резервуара (поэтапный)	м ²	33,75	периметр 27 м. h=1,25м из стали листовой
15	Сборка и сварка нижнего пояса резервуара (поэтапная)	м ²	33,75	периметр 27 м. h=1,25м из стали листовой толщиной не менее 4мм.
16	Сварка полотна днища (окрайки) и стенок нижнего пояса. (устройство уторного шва)	м.п.	27	
17	Устройство трубы обогрева Ø325*6	м.п.	8	(горелка)
18	Устройство трубы дымохода Ø159*4	м.п.	9,2	
19	Монтаж задвижек Ø159 (кранов пожарных)	шт.	2	
20	Окраска трубы водонаполнения Ø57	м ²	17,9	
21	Монтаж обшивки нижнего яруса резервуара из оцинкованной стали	м ²	33,5	
22	Монтаж утеплителя нижнего яруса резервуара	м ³	3,35	
23	Демонтаж кровли резервуара из оцинкованной стали	м ²	58	
24	Демонтаж утеплителя кровли резервуара	м ³	5,8	
25	Устройство утеплителя кровли резервуара	м ³	5,8	Новые материалы
26	Устройство кровли резервуара из оцинкованной стали	м ²	58	Новые материалы
27	Окраска днища резервуара краской КО-42 ГР	м ²	58	
28	Окраска нижнего пояса резервуара краской КО-42 ГР	м ²	33,5	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник УКС и Р

(Должность)


(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Начальник ЦДПГ и ГК


(подпись)

И.А. Филиппов

(Ф.И.О.)

Главный специалист ОПБ и ОТ

(Должность)



(подпись)

Ю.М. Васильченко

(Ф.И.О.)

Главный специалист СБ

(Должность)



(подпись)

Т.Х. Багаммаев

(Ф.И.О.)

Главный специалист УКС и Р

(Должность)


(подпись)

А.С. Смирнов

(Ф.И.О.)