

Номер документа	Дата составления

АКТ
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	<i>Здание столовой (Вагон-дом общежитие)</i>
Материально ответственное лицо	<i>Начальник УДиПГиК-3 Филиппов И.А.</i>
Инвентарный номер объекта	<i>00041153</i>
Дата ввода в эксплуатацию	<i>30.12.2001г</i>

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

[illegible]


II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание деревянное одноэтажное			
1	Водоэмульсионная окраска потолков ранее окраш. в/э краской с расчисткой до 35 %	м ²	211	
2	Водоэмульсионная окраска стен ранее окраш. в/э краской с расчисткой до 35 %	м ²	159	
3	Улучшенная. масляная окраска ранее окраш. стен за 2 раза с расчисткой до 35 %	м ²	230	синяя
4	Масляная окраска регистров отопления и трубопроводов стальных за 2 раза	м ²	52	
5	Ремонт настенного кафеля	м ²	10	Без разборки
6	Ремонт кровли с добавлением профлиста	м ²	560	Дополнительно профлист кровельный(5,8х1,15м) в количестве 8 шт
7	Замена дверных блоков распашных с утепленными полотнами	м ²	5,6	войлок, дермантин
8	Ремонт наружных завалин с добавлением нового материала и досыпкой утеплителя (опилки)	м ²	68	опилки-13,6м ³
9	Разборка дощатых полов	м ²	147,89	
10	Замена половых лаг	м ³	3,51	100х200х6м
11	Устройство дощатых полов с добавлением 30% нового материала	м ²	147,89	
	Отделка помещения под котельную			
12	Демонтаж дверного блока	м ²	2,1	
13	Заделка проема в деревянной перегородке доской с прокладкой утеплителя (изолвер)	м ²	2,1	
14	Заделка проема мокрой штукатуркой стен по дереву	м ²	2,1	
15	Пробивка проемов в наружных стенах (деревянных) с отбивкой штукатурки	м ²	2,1	
16	Установка дверного блока входного в здание утепленного	м ²	2,1	
17	Пробивка проемов в наружных стенах (деревянных) с отбивкой штукатурки	м ²	0,8	
18	Установка оконного блока одинарного в деревянные стены с отделкой откосов мокрой штукатуркой	м ²	0,8	
19	Устройство дымохода с заделкой по кровле.	м/п	5	Труба Ф159мм
20	Устройство вентиляции с заделкой по кровле	м/п	2	Труба Ф159мм
21	Ремонт штукатурки стен отдельными местами до 1м ²	м ²	10,4	
22	Сплошное выравнивание стен по штукатурке	м ²	34,62	
23	Водоэмульсионная окраска стен	м ²	34,62	
24	Водоэмульсионная окраска потолка по металлу	м ²	11,26	
25	Устройство бетонных полов с устройством плинтусов	м ²	11,26	
26	Устройство деревянного крыльца	м ²	3,9	4 ступени

Подписи комиссии*:

Зам. технического директора

(Должность)




(подпись)

Валеев А.М.

(Ф.И.О.)

Начальник ЦДиПГиГК

(Должность)



(подпись)

Черепенин В.В.

(Ф.И.О.)

Зам. начальника ОПБиОТ

(Должность)



(подпись)

Сидоршин П.А.

(Ф.И.О.)

Инженер 1 кат ОКСиР

(Должность)




(подпись)

Дмитрова Н.В.

(Ф.И.О.)

Специалист ОЗРиЭБ

(Должность)



(подпись)

Асадулаев М.Г.

(Ф.И.О.)