N п/п	Наименование, характеристика, назначение	Стандартная комплектация изготовителя								Комплектация по требованию заказчика							
1	Мощность подстанции	25	40	63	100	160	250	630	400	25	40	63	100	160	250	630	400
2	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ						10										
3	Исполнение вводов						КК										
4	Ввод РУНН, вводный коммутационный аппарат						–										
	– Рубильник РБ (250А)						–										
	– Рубильник РБ (400А)						–										
	– Разъединитель РЕ 19–41(1000А)						–										
	Выключатель-разъединитель ВРР–35–250А (для КТП мощностью 25–160 кВА)						–										
	Выключатель-разъединитель ВРР–37–400А (для КТП мощностью 250 кВА)						–										
	Выключатель-разъединитель ВРР–39–630А (для КТП мощностью 400 кВА)						–										
	–Авт.выкл.серии ВА с ном.током 63 А(для КТП мощностью 25–40 кВА)						–										
	100А(для КТП мощностью 63 кВА)						–										
	160А(для КТП мощностью 100 кВА)						–										
	250А(для КТП мощностью 160 кВА)						–										
	400А(для КТП мощностью 250 кВА)						ДА										
	630А(для КТП мощностью 400 кВА)						–										
	1000А(для КТП мощностью 400 кВА)						–										
5	Трансформатор силовой масляный типа ТМГ						ДА										
6	Блок рубильник-предохранитель отходящих линий 0,4 кВ в комплекте с ППН																
	общее количество в КТП, в том числе:																
	–РВК 80А						–										
	–РВК 100А						–										
	–РВК 160А						–										
	–РВК 250А						–										
	–РВК 400А						–										
	Автоматические выключатели отходящих линий 0,4 кВ серии ВА, общее																
	количество, в том числе с номинальным током: 31,5А						–										
	ВА57–35(40А)						–										
	ВА57–35(63А)						–										
	ВА57–35(80А)						–										
	ВА57–35(100А)						–										
	ВА57–35(160А)						–										
	ВА57–35(250А)						1										
	ВА57–35(400А)						2										
	ВА57–35(630А)						–										
7	Комплект РВО и ОПН (Р,О,нет)						ДА										
8	Учет электроэнергии (А–активный, Р–реактивный, АР–полный учет,нет) — Индукционный с подогревом						нет										
	Электронный						АР										
9	Фидер уличного освещения (да,нет)						нет										
10	Фотореле для фидера уличного освещения (да,нет)						нет										
11	Приборы контроля напряжения и тока (да,нет)						ДА										
12	Линейный разъединитель РЛНДМ1–10–400(да,нет)						НЕТ										
13	Замки "Гендонана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да,нет)						НЕТ										
14	Выключатель (В) или разъединитель (Р) внутренней установки на стороне ВН						В										
	ВНМ–400/1 пр–ва Великие Луки						–										
	ВНМ–10/630 пр–ва Самара						ДА										
	РВЗ 10/630 пр–ва Самара						–										
15	Штепсельный разъем СШЦ–4*60 для электроинструментов (количество,нет)						2										
16	Тамбур для обслуживания РУНН						НЕТ										
17	Салазки						НЕТ										
18	Количество заявленных КТП						1										

Согласовано

Заказчик _____

Почтовый адрес _____

Телефон _____ Факс _____

Ф.И.О. контактного лица _____ Телефон _____

Объект: Корректировка ПИР "Многотопливная АЗС N11 по Покровскому тракту, 7 км, г.Якутск"

Проектная организация: ОАО "ЯТЭК"

Адрес Республика Саха(Якутия),677000,г.Якутск,ул.П.Алексеева 76

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Голованов			
Нач.отдела		Смирнова			
Провер.		Федоров			
Исполн.		Тримбач			
Н.контр.		Голованов			

Я007–14–0–ИОС1.1/2 ЛО

Корректировка ПИР "Многотопливная АЗС N11 по Покровскому тракту, 7 км, г.Якутск"

Внешнее электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Лист опросный для заказа КТП–КК–5–250/10/0,4–97 УКП КТП "АЗС N"11

ОАО "ЯТЭК"

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.